

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ


งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ค้างจ่าย)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- ☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	อ.ตากสินระยอง	งบ อบจ.	150,000	ต.ค.62-ก.ย.63					✓	150,000.00	0.00	26 ม.ค. 64	สจ.กพ.42/2564
		อ.แกลง	งบ อบจ.	150,000	ต.ค.62-ก.ย.63					✓	150,000.00	0.00	14 ก.พ. 64	สจ.กพ.72/2564
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารที่พักอาศัยรวม อบจ.ระยอง	กองการศึกษา	งบ อบจ.	9,260,000	ต.ค.62-ก.ย.63					✓	9,220,000.00	40,000.00	6 เม.ย. 64	สจ.กพ.6/2564
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนหย่อมภายในพื้นที่ โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง	อ.แกลง	งบ อบจ.	1,000,000	ต.ค.62-ก.ย.63					✓	849,000.00	151,000.00	6 ม.ค. 64	สจ.กพ.7/2564
4	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ประกอบ	มัธยมตากสินระยอง	งบ อบจ.	150,000	ต.ค.62 - ก.ย.63					✓	150,000.00	0.00	23 มี.ค. 64	สจ.กพ.89/2564
5	ค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	อาชีวศึกษาดากสินระยอง	งบ อบจ.	15,000	ม.ค.63 - พ.ค.63					✓	15,000.00	0.00	14 ธ.ค. 63	บข.กพ.74/2564
6	ค่าจัดซื้อเก้าอี้รับแขก	อาชีวศึกษาดากสินระยอง	งบ อบจ.	40,000	ม.ค.63 - พ.ค.63					✓	40,000.00	0.00	14 ธ.ค. 63	บข.กพ.74/2564
7	ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	อาชีวศึกษาดากสินระยอง	งบ อบจ.	13,500	ม.ค.63 - มิ.ย.63					✓	13,500.00		14 ธ.ค. 63	บข.กพ.74/2564
8	ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะสี่เหลี่ยม	อาชีวศึกษาดากสินระยอง	งบ อบจ.	115,000	ม.ค.63 - มิ.ย.63					✓	115,000.00		18 พ.ย. 63	สข.กพ.5/2564
9	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทรงสูง บานเปิดทึบ	อาชีวศึกษาดากสินระยอง	งบ อบจ.	26,000	ม.ค.63 - มิ.ย.63					✓	26,000.00		14 ธ.ค. 63	บข.กพ.74/2564



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ


งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ค้างจ่าย)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- ☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
10	ค่าจัดซื้อรถเข็น	อาชีวศึกษาดากสินระยอง	งบ อบจ.	25,000	ม.ค.63 - มิ.ย.63					✓	25,000.00	0.00	18 พ.ย. 63	สช.กพ.5/2564
11	ค่าจัดซื้อรถเข็นเหล็ก	อาชีวศึกษาดากสินระยอง	งบ อบจ.	6,200	ม.ค.63 - มิ.ย.63					✓	6,200.00	0.00	18 พ.ย. 63	สช.กพ.5/2564
12	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน - ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยระบบสัมผัสแบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,600,000.-บาท - ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยระบบสแกนเนอร์ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500,000.-บาท - ค่าจัดซื้อชุดทดลองการควบคุมและเรียนรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,900,000.-บาท - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์วัสดุ PLA หรือ ABS แบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,200,000.-บาท - ค่าจัดซื้อชุดฝึกเครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 1,800,000.-บาท	อาชีวศึกษาดากสินระยอง	งบ อบจ.	12,000,000	ม.ค.63 - มิ.ย.63 ม.ค.63 - มิ.ย.63 ม.ค.63 - ก.ค.63 ม.ค.63 - มิ.ย.63 ม.ค.63 - มิ.ย.63 ม.ค.63 - มิ.ย.63					✓ ✓ ✓ ✓ ✓	11,924,936.00	75,064.00	19 ก.ค. 64	สช.กพ.19/2564
13	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง - ค่าจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล เป็นเงิน 2,000,000.-บาท - ค่าจัดซื้อชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรม เป็นเงิน 5,000,000.-บาท - ค่าจัดซื้อชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า เป็นเงิน 1,000,000.-บาท	อาชีวศึกษาดากสินระยอง	งบ อบจ.	8,000,000	ม.ค.63 - มิ.ย.63 ม.ค.63 - มิ.ย.63 ม.ค.63 - มิ.ย.63					✓ ✓ ✓				



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ


งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ค้างจ่าย)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- ☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
	(โอนลดครั้งที่ 31/2563 อนุมัติเมื่อวันที่ 18 ส.ค.2563)		(-)	5,000										
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 3 รายการ	อาชีวศึกษาดากสินระยอง	งบ อบจ.							✓	7,960,800.00	34,200.00	2 ก.ค. 64	สข.กพ.15/2564
14	ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด	อาชีวศึกษาดากสินระยอง	งบ อบจ.	800,000	ม.ค.63 - เม.ย.63					✓	800,000.00	0.00	13 พ.ย. 64	สข.กพ.69/2564
15	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายแฉอดดอน-กรอกมะขาม	กองช่าง	งบ อบจ.	1,000,000	ม.ค.63 - ก.ย.63					✓	999,000.00	1,000.00	25 ม.ค. 64	สจ.กพ.36/2564
16	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การฝึกอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเขาชะเมา	กองช่าง	งบ อบจ.	15,000,000	พ.ย.62 - ก.ย.63					✓	12,584,000.00	2,416,000.00	1 ก.ย. 64	สจ.กพ.28/2564
17	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์	กองช่าง	งบ อบจ.	8,150,000	พ.ย.62 - ก.ย.63					✓	7,189,000.00	961,000.00	17 พ.ค. 64	สจ.กพ.16/2564
18	ค่าจัดซื้อรถดั๊กหน้าชุดหลังชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ	กองช่าง	งบ อบจ.	3,300,000	ม.ค. 63 - ก.ย. 63					✓	3,280,000.00	20,000.00	14 ก.พ. 64	สข.กพ.6/2564
19	ค่าจัดซื้อรถคันสี่ล้อ	กองช่าง	งบ อบจ.	3,500,000	ม.ค. 63 - ก.ย. 63					✓	3,475,000.00	25,000.00	5 พ.ค. 64	สข.กพ.16/2564
20	โครงการก่อสร้างบ้านพักสำหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ช่วงที่ 2)	กองช่าง	งบ อบจ.	3,500,000	ม.ค. 63 - ก.ย. 63					✓	3,149,000.00	351,000.00	9 มิ.ย. 64	สจ.กพ.9/2564
21	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 2)	กองช่าง	งบ อบจ.	9,550,000	ม.ค. 63 - ก.ย. 63					✓	8,294,000.00	1,256,000.00	8 ก.พ. 64	สจ.กพ.8/2564



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ


งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ค้างจ่าย)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- ☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหุหมุขม	กองช่าง	งบ อบจ.	5,935,000	ม.ค. 63 - ก.ย. 63					✓	4,800,000.00	1,135,000.00	2 ก.พ. 64	สจ.กพ.1/2564
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเนินกระปอก-หาดน้ำริน	กองช่าง	งบ อบจ.	12,090,000	ก.พ. 63 - ก.ย. 63					✓	10,478,000.00	1,612,000.00	14 เม.ย. 64	สจ.กพ.15/2564
24	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนกระเพรา - ถนนนอก	กองช่าง	งบ อบจ.	4,660,000	ม.ค. 63 - ก.ย. 63					✓	3,999,999.00	660,001.00	13 มี.ค. 64	สจ.กพ.10/2564
25	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 39/1 ซอย 10	กองช่าง	งบ อบจ.	11,896,000	ม.ค. 63 - ก.ย. 63					✓	8,227,580.00	3,668,420.00	22 ม.ค. 64	สจ.กพ.11/2564
26	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายขากหมาก-หนองกะเจด	กองช่าง	งบ อบจ.	6,030,000	ม.ค. 63 - ก.ย. 63					✓	4,798,000.00	1,232,000.00	14 มี.ค. 64	สจ.กพ.12/2564
27	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสายทางในความรับผิดชอบ ขององค์การ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ครั้งที่ 15/2564 อนุมัติ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2564)	กองช่าง	งบ อบจ.	438,239,000	ม.ค. 63 - ก.ย. 63				✓		438,239,000.00	0.00	23 ก.ค. 65	สจ.กพ.227/2564
28	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจำรุง ซอย 4	กองช่าง	งบ อบจ.	4,600,000	ม.ค. 63 - ก.ย. 63					✓	3,819,999.00	780,001.00	28 เม.ย. 64	สจ.กพ.24/2564
29	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วงหิน ถนนสายข้างคลองห้วงหิน	กองช่าง	งบ อบจ.	3,200,000	ม.ค. 63 - ก.ย. 63					✓	1,919,000.00	1,281,000.00	1 ก.พ. 64	สจ.กพ.5/2564



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ค้างจ่าย)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- ☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
30	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ระดับอำเภอเขาชะเมา	กองช่าง	งบ อบจ.	6,578,000	พ.ย. 62 - ก.ย. 63					✓	6,430,000.00	148,000.00	13 พ.ค. 64	สจ.กพ.13/2564
	<u>ตั้งรายการใหม่โอนครั้งที่ 7/2563 อนุมัติวันที่ 17 ธ.ค.2562</u>													
31	โครงการปรับปรุงอาคารฝึกงานภายในพื้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาตากสินระยอง	อาชีวศึกษาตากสินระยอง	งบ อบจ.	1,270,000	ม.ค.63-ก.ย.63					✓	1,050,000.00	220,000.00	5 พ.ค. 64	สจ.กพ.81/2564
	<u>ตั้งรายการใหม่โอนครั้งที่ 15/2563 อนุมัติวันที่ 20 มี.ค.2563</u>													
32	ค่าจัดซื้อชุดทดลองการควบคุมและเรียนรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม (โอนลดครั้งที่ 31/2563 อนุมัติวันที่ 18 ส.ค.2563)	อาชีวศึกษา	งบ อบจ.	1,000,000	มี.ค.63-ก.ย.63									
			(-)	6,000								994,000.00		
	ค่าจัดซื้อชุดทดลองการควบคุมและเรียนรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม	อาชีวศึกษา	งบ อบจ.						✓		988,680.00	5,320.00	25 ต.ค. 64	สข.กพ.47/2564
	<u>ตั้งรายการใหม่โอนครั้งที่ 20/2563 อนุมัติวันที่ 9 มิ.ย.2563</u>													
33	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ภายในสนามยิง ปืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	สำนักปลัด	งบ อบจ.	350,000	มิ.ย.63-ก.ย.63									
	(โอนเพิ่มครั้งที่ 20/2563 อนุมัติวันที่ 9 มิ.ย.2563)		(+)	6,000								356,000.00		
	(โอนเพิ่มครั้งที่ 20/2563 อนุมัติวันที่ 9 มิ.ย.2563)		(+)	450,000								806,000.00		
	(โอนเพิ่มครั้งที่ 20/2563 อนุมัติวันที่ 9 มิ.ย.2563)		(+)	470,000								1,276,000.00		
	(โอนเพิ่มครั้งที่ 20/2563 อนุมัติวันที่ 9 มิ.ย.2563)		(+)	480,000								1,756,000.00		
	(โอนเพิ่มครั้งที่ 20/2563 อนุมัติวันที่ 9 มิ.ย.2563)		(+)	269,000								2,025,000.00		
	- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ภายในสนามยิง ปืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง									✓	1,800,000.00	225,000.00	18 ส.ค. 64	สจ.กพ.173/2564

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ


งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ค้างจ่าย)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- ☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
34	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง	อ.แกลง	งบ อบจ.	2,000,000	ม.ย.63-ก.ย.63					✓	1,697,800.00	302,200.00	24 ม.ค. 64	สจ.กพ.14/2564
	ตั้งรายการใหม่โอนครั้งที่ 20/2563 อนุมัติวันที่ 9 มิ.ย.2563													
35	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนน รย.ถ. 10063สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3191-บรรจบ ถนนซอย 14 ของนิคมสร้างตนเอง (โอนเพิ่มครั้งที่ 20/2563 อนุมัติวันที่ 9 มิ.ย.2563)	กองช่าง	งบ อบจ.	13,700,000	ม.ย.63-ก.ย.63									
			(+)	2,100,000						✓	15,746,000.00	15,800,000.00 54,000.00	13 มี.ค. 64	สจ.กพ.35/2564
	ตั้งรายการใหม่โอนครั้งที่ 29/2563 อนุมัติวันที่ 7 ส.ค.2563													
36	ค่าจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงภายในและภายนอกพร้อมติดตั้ง	อาชีวศึกษาดากสินระยอง	งบ อบจ.	295,000	ส.ค.63-ก.ย.63					✓	295,000.00	0.00	5 มี.ค. 64	สช.กพ.18/2564
37	ค่าปรับปรุงสนามยิงปืนภายในสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง	สำนักปลัด	งบ อบจ.	450,000	ส.ค.63-ก.ย.63					✓	449,000.00	1,000.00	8 ม.ค. 64	สจ.กพ.32/2564
38	ค่าปรับปรุงห้องน้ำและห้องแต่งตัวบริเวณอิมจันทร์มีหลังคา ภายใน สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง	สำนักปลัด	งบ อบจ.	500,000	ส.ค.63-ก.ย.63					✓	500,000.00	0.00	25 ม.ค. 64	สจ.กพ.41/2564
39	ค่าปรับปรุงห้องรับรองบริเวณอิมจันทร์มีหลังคา ภายใน สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง	สำนักปลัด	งบ อบจ.	500,000	ส.ค.63-ก.ย.63					✓	500,000.00		3 ม.ค. 64	สจ.กพ.27/2564



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ


งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ค้างจ่าย)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- ☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
40	<u>ตั้งรายการใหม่โอนครั้งที่ 29/2563 อนุมัติวันที่ 7 ส.ค.2563</u> ค่าจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งห้องเย็นเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ (โอนเพิ่มครั้งที่ 29/2563 อนุมัติวันที่ 7 ส.ค.2563)	กองทรัพยากรฯ	งบ อบจ. (+)	1,350,000 1,450,000	ส.ค.63-ก.ย.63						2,345,000.00	2,800,000.00 455,000.00	31 ม.ค. 64	สช.กพ.2564
41	<u>ตั้งรายการใหม่โอนครั้งที่ 31/2563 อนุมัติวันที่ 18 ส.ค.2563</u> โครงการซ่อมแซมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	กองแผนและงบประมาณ	งบ อบจ.	500,000	ส.ค.62 - ก.ย.63						499,500.00	500.00	9 ม.ค. 64	สจ.กพ.17/2564
42	<u>ตั้งรายการใหม่โอนครั้งที่ 1/2563 อนุมัติวันที่ 29 ก.ย.2563</u> <u>เฉพาะกิจการงานขนส่ง</u> ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้	กิจการงานกิจการขนส่ง	งบ อบจ.	152,500	ต.ค. 63 - ธ.ค. 63						152,500.00	0.00	31 มี.ค. 64	สช.กพ.28/2564



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ค้างจ่าย)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- ☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ตามสัญญา (บาท)	คงเหลือ จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบของ/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				

ลงชื่อ... สมิตา มั่นเขตกิจ

(นางสาวอังคณา มั่นเขตกิจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ... [Signature]

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลงชื่อ... [Signature]

(นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ลงชื่อ... [Signature]

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปลัดจังหวัดระยอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่นๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบของหรืองานจ้าง

ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว