

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ กพ. ๑๘๐/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ที.บี. คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓/๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดย นายบุชิต ประมวล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๐๗๔๔๗ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย. ๐๒๑๖ สายตอนเนินดินแดง-สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๑๘๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขแบบแปลน ดังนี้

โดยยกเลิกแบบแปลนเดิม แบบเลขที่ ๒๑๑๙/๒๕๖๖ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ ๑/๒๗, แผ่นที่ ๒/๒๗, แผ่นที่ ๖/๒๗, แผ่นที่ ๗/๒๗ และแผ่นที่ ๙/๒๗ จำนวน ๕ แผ่น และอนุมัติใช้แบบแปลนเลขที่ ๒๑๑๙/๒๕๖๖/ แผ่นที่ ๑/๒๗ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒/๒๗ (แก้ไข), แผ่นที่ ๖/๒๗ (แก้ไข), แผ่นที่ ๗/๒๗ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๙/๒๗ (แก้ไข) จำนวน ๕ แผ่น แทน และเพิ่มเติมแบบแปลน แผ่นที่ ๕-๑/๒๗ (เพิ่มเติม) และแผ่นที่ ๗-๑/๒๗ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ แผ่น (รายละเอียดตามแบบแปลน จำนวน ๗ แผ่น)

ค่างานก่อสร้างที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีราคาการปรับเพิ่มสูงกว่าค่างานที่มีการปรับลดเป็นจำนวนเงิน ๒,๓๐๕.๐๒ บาท (สองพันสามร้อยห้าบาทสองสตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญาแบบแปลนใหม่แล้ว และยินยอมก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไข พร้อมทั้งยินยอมรับเงินค่าจ้างที่ปรับลดลงตามจำนวนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด การแก้ไขสัญญานี้ไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสียประโยชน์จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะแก้ไขสัญญาได้ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน (รายละเอียดตามรายการบัญชีเปรียบเทียบราคาค่างานก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น)

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔,๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๙๐๙,๙๐๖.๕๔ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยหกบาทห้าสิบล้างสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาจ่ายเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุชิต ประมวล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๙๖,๐๐๐.- บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางท่อลอดเหลี่ยมแล้วเสร็จ, งานรื้อรางระบายน้ำเดิมแล้วเสร็จ, งานวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปแล้วเสร็จ, งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ, งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานรื้อทางเท้าเดิม, งานขุดรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนทิ้งแล้วเสร็จ, งานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๙๓๘ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๙๖,๐๐๐.- บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หินคลุกพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานลงทรายหยาบรองพื้นทางได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร, งานเทคอนกรีตได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๙๖,๐๐๐.- บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายหยาบรองพื้นทางได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร, งานเทคอนกรีตได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๙๖,๐๐๐.- บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน วางท่อลอดเหลี่ยมแล้วเสร็จ, งานรื้อรางระบายน้ำเดิมแล้วเสร็จ, งานวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปแล้วเสร็จ, งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ, งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานรื้อทางเท้าเดิม, งานขุดรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนทิ้งได้พื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร, งานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๙๖,๐๐๐.- บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานขุดรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนทิ้งแล้วเสร็จ, หินคลุกพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานลงทรายหยาบรองพื้นทางได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร, งานเทคอนกรีตได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๙๖,๐๐๐.- บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ลงทรายหยาบรองพื้นทางได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร, งานเทคอนกรีตได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยนับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้

ข้อ ๒ ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กป.๒๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เดิมทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายบุญชิต ประมวล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติ เที่ยรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุชิต ปะมะมวล)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุนทรี ครุฑสมพลี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรรวรรณ พองวารินทร์)

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย.0216 สายตอนเนินดินแดง - สุนทรภู์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.180/2566 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566

เปรียบเทียบค่างานปรับลด และค่างานปรับเพิ่ม

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง		
	งานปรับเพิ่ม	5,896,246.57	
	รวมค่าก่อสร้างงานปรับเพิ่ม	5,896,246.57	
	(ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)		
ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	งานปรับลด	5,893,941.55	
	รวมค่าก่อสร้างงานปรับลด	5,893,941.55	
	(ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์)		
สรุป : ค่างานปรับเพิ่มมีค่างานสูงกว่าค่างานปรับลด เป็นเงิน		2,305.02	บาท

(สองพันสามร้อยห้าบาทสองสตางค์)

(ลงชื่อ) 

(นายพานพวงค์ นาวันปกาสิตย์)

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ) มรรบวรี่

(นางสาวมรรบวรี่ บุญเจริญ)

นักผังเมืองปฏิบัติการ


(ลงชื่อ) 

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน

(ลงชื่อ)


(นายบุชิต ประมวล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

บัญชีเปรียบเทียบค่างาน

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย.0216 สายตอนเนินดินแดง - สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.180/2566 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566

ค่างานปรับเพิ่ม

เปรียบเทียบค่างานตามแบบแปลนใหม่ (ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง)


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- งานชุดรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนทิ้ง	6,960.00	ตร.ม.	14.44	100,502.40	1.13128426	16.34	113,696.78
	- งานหินคลุก	696.00	ลบ.ม.	859.02	597,877.92	1.13128426	971.80	676,369.88
	- งานทรายรองพื้นทาง	348.00	ลบ.ม.	552.73	192,350.04	1.13128426	625.29	217,602.57
	- งานคอนกรีต	1,392.00	ลบ.ม.	2,406.97	3,350,502.24	1.13128426	2,722.97	3,790,370.44
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH	6,960.00	ตร.ม.	80.00	556,800.00	1.13128426	90.50	629,899.07
	งานเหล็กเสริมรอยต่อ							
	- RB Ø 15 มม.	1.612	ตัน	35,450.64	57,146.43	1.13128426	40,104.75	64,648.85
	- RB Ø 19 มม.	0.517	ตัน	36,488.02	18,864.30	1.13128426	41,278.32	21,340.88
	- DB Ø 16 มม.	1.374	ตัน	26,959.18	37,041.91	1.13128426	30,498.50	41,904.92
	- แบบเหล็ก	1,740.00	ม.	20.60	35,844.00	1.13128426	23.30	40,549.75
	- วัสดุอุดรอยต่อ							
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	1,152.00	ม.	47.56	54,789.12	1.13128426	53.80	61,982.06
	(CONTRACTION JOINT)							
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	870.00	ม.	38.64	33,616.80	1.13128426	43.71	38,030.15
	(LONGTUAINAL JOINT)							
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	232.00	ม.	96.86	22,471.52	1.13128426	109.58	25,421.67
	(EXPANSION JOINT CONTRACTION JOINT)							
	- ค่าบ่มผิวคอนกรีต	6,960.00	ตร.ม.	9.82	68,347.20	1.13128426	11.11	77,320.11
	งานสัญลักษณ์จราจร							
	- งานตีเส้นจราจร	296.00	ตร.ม.	290.00	85,840.00	1.13128426	328.07	97,109.44
รวมค่างานก่อสร้าง								5,896,246.57

หมายเหตุ : - การเปรียบเทียบค่างานใช้ใบเสนอราคาของผู้รับจ้างเป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบค่างาน

- Factor F เท่ากับ 1.13128426

- ค่างานปรับเพิ่มมีค่างานสูงกว่า ค่างานปรับลด = 5,896,246.57 - 5,893,941.55 = 2,305.02 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายพานุพงศ์ นาวินपालสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นางสาวมรรษวีร์ บุญเจริญ)
นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายคมสัน คำโสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายบุญชิต ประมวล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)  พยาน
(ลงชื่อ)  พยาน



บัญชีเปรียบเทียบค่างาน


โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนน อบจ.รย.0216 สายตอนเนินดินแดง - สุนทรภู่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ กพ.180/2566 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566

ค่างานปรับลด


เปรียบเทียบค่างานตามแบบแปลนเดิม (ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	เป็นเงิน
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- งานหินคลุก	6,065.00	ลบ.ม.	859.02	5,209,956.30	1.13128426	971.80	5,893,941.55
รวมค่างานก่อสร้าง								5,893,941.55

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายพานพงศ์ นาวันปกาสิตย์)
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท


(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นางสาวมรรษวีร์ บุญเจริญ)
นักผังเมืองปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบัญชีเปรียบเทียบค่างาน
(นายคมสัน คำโสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายบุชิต ประมวล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) .....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ) .....พยาน