

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ กพ. ๓๓๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ขาญชัยวิศวะโยธาแกล่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๒๖๙ ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดย นางสาวรัชนีวรรณ รัตนพันธ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๕๖๒๙๗ ออกให้ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และทรัพย์สินโรงเรียนพออยู่พอกิน หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กพ.๓๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ แก้ไขแบบแปลน ดังนี้

ยกเลิกอนุมัติให้ยกเลิกแบบแปลนเลขที่ ๖๒๐๑/๒๕๖๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะแผ่นที่ ๒/๓๙, แผ่นที่ ๗/๓๙, แผ่นที่ ๑๕/๓๙, แผ่นที่ ๒๖/๓๙ และแผ่นที่ ๓๕/๓๙ จำนวน ๕ แผ่น แล้วใช้แบบแปลนเลขที่ ๖๒๐๑/๒๕๖๕ แผ่นที่ ๒/๓๙ (แก้ไข), แผ่นที่ ๗/๓๙ (แก้ไข), แผ่นที่ ๑๕/๓๙ (แก้ไข), แผ่นที่ ๒๖/๓๙ (แก้ไข) และแผ่นที่ ๓๕/๓๙ (แก้ไข) จำนวน ๕ แผ่นแทน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่แนบ)

ข้อ ๒ แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ.๓๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๓๘๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๔๘,๒๒๔.๓๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารสัมมนาแล้วเสร็จ (ไม่รวมติดตั้งงานครุภัณฑ์), งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพแล้วเสร็จ (ไม่รวมติดตั้งงานครุภัณฑ์), งานปรับปรุงอาคารรับรองแล้วเสร็จ (ไม่รวมติดตั้งงานครุภัณฑ์), งานปรับปรุงอาคารสวัสดิการแล้วเสร็จ (ไม่รวมติดตั้งงานครุภัณฑ์) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒...

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, งานถังเก็บน้ำบนดิน, บิมน้ำอัตโนมัติ, เครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสัมมนา, อาคารศูนย์ฝึกอบรม, อาคารรับรอง, อาคารสวัสดิการแล้วเสร็จทั้งหมด, ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทดสอบระบบไฟฟ้า และระบบประปา, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามข้อ ๑๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๓๘๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๔๘,๒๒๔.๓๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงอาคารสัมมนาแล้วเสร็จ (ไม่รวมติดตั้งงานครุภัณฑ์), งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพแล้วเสร็จ (ไม่รวมติดตั้งงานครุภัณฑ์), งานปรับปรุงอาคารรับรองแล้วเสร็จ (ไม่รวมติดตั้งงานครุภัณฑ์), งานปรับปรุงอาคารสวัสดิการแล้วเสร็จ (ไม่รวมติดตั้งงานครุภัณฑ์) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๗๙,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย, งานถังเก็บน้ำบนดิน, บิมน้ำอัตโนมัติ, เครื่องปรับอากาศภายในอาคารสัมมนา, อาคารศูนย์ฝึกอบรม, อาคารรับรอง, อาคารสวัสดิการแล้วเสร็จทั้งหมด, ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๐๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทดสอบระบบไฟฟ้า และระบบประปา, งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. จำนวน ๒ ชุด และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามข้อ ๑๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวรัชนิวรรณ รัตนพันธ์)
ผู้รับมอบอำนาจ



ค่างานก่อน...

ค่างานก่อสร้างตามแบบแปลนใหม่มีค่างานสูงกว่าแบบแปลนเดิม เป็นเงิน ๓,๒๖๓.๑๔ บาท (สามพันสองร้อยหกสิบสามบาทสิบสี่สตางค์) ถือเป็นค่าเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการแก้ไขแบบแปลนและเพิ่มเติมแบบแปลนใหม่ การแก้ไขจำนวนเงินค่าจ้าง และรายละเอียดวงงาน และยินยอมเบิกจ่ายเงินค่าวงงานที่แก้ไขใหม่ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบค่างาน จำนวน ๓ แผ่น)

ข้อความใดในสัญญาเดิมขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้แทนและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเพิ่มเติมนี้แทน ส่วนข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญา

ข้อ ๓ ข้อตกลงในเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ กพ.๓๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

สัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวรัชนีวรรณ รัตนพันธ์)
ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอรรณพ พองวารินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางธิดา พิทักษ์เพ็ง)